

**ПРОТОКОЛ  
ЗАОЧНОГО СОБРАНИЯ  
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ТСН СНТ «САМАРОВСКОЕ»**

от 11.07.2021 г.

Способ проведения: заочно, посредством viber, группа «правление».

Дата проведения собрания: с 07.07.2021 по 11.07.2021

**Принимали участие:**

1. Л.С.Губанова – председатель Товарищества
2. А.П.Гайль – член правления Товарищества
3. Т.В. Губина - член правления Товарищества
4. В.В. Юнусов - член правления Товарищества
5. И.И. Костоломова - член правления Товарищества
6. Н.Н. Шенбергер - член правления Товарищества

Приняли участие 6 членов правления из 6. Кворум состоялся, собрание является правомочным.

Председатель – Л.С.Губанова

Секретарь – Т.В. Губина

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор подрядчика для строительства сетей газоснабжения на территории ТСН СНТ «Самаровское» и заключение договора.

Докладывает Губанова Л.С. – проектировщик предоставил 2 сметных расчета: один – если строительно-монтажные работы производить открытым способом (копать траншеи экскаватором)- стоимость составила 12 510,87 тыс. руб, второй – СМР производить проколами – стоимость составит 55 232,82 тыс. руб.

01.07.2021 разослала потенциальным подрядчикам (часть контактов дал проектировщик, часть товарищи нашего СНТ, часть нашла в интернете) запросы коммерческих предложений с приложением проекта в эл. Виде:

Кому отправлены запросы коммерческих предложений	Результат
ООО «Этан»	Ответ не прислали, по телефону сообщили, что отказываются, т.к очень загружены работой
ООО «Сибтранк»	28 млн руб, предоплата 100%.

ООО «ЮграГазСтрой»	Не ответили, по телефону сказали, что смогут рассматривать и рассчитывать наши работы только после 01.08.2021
ООО «ЮграТеплотехник»	12,5 млн, открытым способом
ООО «СеверГаз»	Коммерческое предложение не прислали, но назначили встречу, на которой и сделали предварительное предложение - 10 млн, без ГРПШ, СМР – проколами, аванс 30%, договор заключать с ИП Тихоновым В.Л.
МП «Ханты-МансийскГаз»	Не ответили, по телефону сказали, что смогут начать считать примерно через 7-10 дней, но так ничего и не прислали.

По результатам обсуждений предварительно выбрали ООО «СеверГаз», на следующий день ООО «СеверГаз» заявили о сумме в 12 300 тыс. руб. (после детального изучения проекта), разговаривала, убеждала, уговаривала, в итоге – на первоначальную сумму сговорились в 10 млн. руб. плюс ГРПШ; коллегиально проверили благонадежность организации, опыт работы, наличие техники, по итогам запросили проект договора.

09.07.2021 г получили проект договора, каждый изучил и высказал свое мнение, внесли правки, в том числе и о том, что оплата производится без аванса. Впоследствии проговорили, что после поставки материалов, оплатить 3 млн. руб., заключив доп. соглашение.

11.07.2021 приняли решение.

РЕШИЛИ:

1. На строительство сетей газоснабжения утвердить подрядчика – ИП Тихонов В.Л.
2. Заключить договор в согласованной редакции, позже заключить доп. соглашение об оплате 3 млн. руб после поставки материалов.

Голосовали:

«за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0

Председатель

Секретарь собрания

Л.С. Губанова

Т.В. Губина